

				konkurent													
Tryb 0	4	Przestrzeganie zasad BHP	wyniki	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Używanie rękawic ochronnych, odpowiednich narzędzi (NIE nożyczek), „czyste” miejsce pracy	1														
		Nasadki ochronne do złączy SC	1														
		Zastosowanie i zgodność z materiałami	1														
		Jakość organizacji (miejsce pracy, materiały, narzędzia, sprzęt, odpady)	1														
Tryb 1	75	Sieć FTTH POP – Abonent															
ODF Montaż ODF 12 FO z mikrokałem 96 FO	14	Przygotowanie kabla światłowodowego	2														
		Naprawa kabla FO w formie ODF	2														
		ODF i przygotowanie włókien do spawania	3														
		Złącze 12 FO	3														
		90-minutowy przedział czasowy dla tego podmodułu	2														
		Układ FO w pudełku, etykietowanie i zamykanie ODF	2														
CJ 1 Skrzynka 1 złącze mikrokabla 96 FO + ADSS 48 FO + 2 kable światłowodowe	23	Przygotowanie kabla FO - 3 końce kabla	6														
		Przygotowanie skrzynki przyłączeniowej	2														
		Wkładanie i mocowanie kabli w puszcze	3														
		Przygotowanie światłowodu do spawania zgodnie ze schematem spawania	3														
		Zjazd 12 FO	3														
		Czas trwania tego podmodułu: 70 min	3														
		Układ FO w pudełku i etykietowanie	2														
		Zamknięcie skrzynki przyłączeniowej	1														
CJ 2 Skrzynka Zjazd 2 ADSS 48 FO - Upuść 2 FO	16	Przygotowanie kabla światłowodowego - 2 końce	4														
		Przygotowanie skrzynki przyłączeniowej	2														
		Wkładanie i mocowanie kabli w puszcze	2														
		Przygotowanie światłowodu do spawania zgodnie ze schematem	3														
		Złącze 2 FO	2														
		Układ FO w pudełku i etykietowanie	2														
		Gwoździe do zamykania połączeń	1														
Instalacja OBD 1 w bloku	11	Przygotowanie kabla światłowodowego	2														
		Naprawa kabla FO w ODB	2														
		Przygotowanie ODB i włókien do spawania	3														
		1 złącze FO	2														
		Układ FO w pudełku, etykietowanie i zamykanie ODB	2														
Instalacja OBD 2 u siebie w domu	11	Przygotowanie kabla światłowodowego	2														
		Naprawa kabla FO w ODB	2														
		Przygotowanie ODB i włókien do spawania	3														
		1 złącze FO	2														
		Układ FO w pudełku, etykietowanie i zamykanie ODB	2														
MODUŁ 2	4	Przygotowanie niezbędnych materiałów	2														
Aktywuj sieć FO		Podłączanie patchcordów i MC zgodnie z zadanym tematem	2														
Tryb 3	17	Test prędkości i jakości															
Przygotowanie 2 końcówek kabla 24 FO 5		Przygotowanie 2 końców kabla FO 24 (mikrokapsułkowego)	4														
		Przygotowanie warkocza FO	1														
Zjazd 10-20 FO	12	Złącze minimum 10 FO z jednokierunkowym tłumieniem <0,3 dB	10														
		Złącze światłowodowe z warkoczem	2														
WYNIK CAŁKOWITY	100																