AFOR Membru Juriu:

				CONCURENTI									
Modul 0	**4**	**Respectarea regulilor de SSM**	**Punctaj**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Utilizarea manusilor de protectie, a sculelor corecte (NU cutter), spatiu de lucru "curat"	1										
		Dopuri de protectie la conectorii SC	1										
		Utilizarea si respectarea materialelor	1										
		Calitatea organizarii (spatiul de lucru, materialele, sculele, echipamentele, deseurile)	1										
Modul 1	**75**	**Retea FTTH POP – Abonat**											
ODF	14	Pregatire cablu FO	2										
		Fixare cablu FO in ODF	2										
Montare ODF 12 FO cu un microcablu cu 96 FO		Pregatire ODF si fibre pentru jonctionare	3										
		Jonctionare 12 FO	3										
		Incadrare in 90 min pentru acest sub-modul	2										
		Aranjare FO in caseta, etichetare si inchidere ODF	2										
CJ 1	23	Pregatire cablu FO - cele 3 capete de cabluri	6										
Cutie		Pregatire cutie jonctionare	2										
		Introducere si fixare cabluri in cutie	3										
		Pregatire FO pentru jonctionare conform diagramei de jonctionare	3										
Jonctionare 1 microcablu 96 FO + ADSS 48 FO + Cablu drop 2 FO		Jonctionare 12 FO	3										
		Incadrare in 70 min pentru acest sub-modul	3										
		Aranjare FO in caseta si etichetare	2										
		Inchidere cutie de jonctionare	1										
CJ 2	16	Pregatire cablu FO - cele 2 capete	4										
Cutie		Pregatire cutie jonctionare	2										
Jonctionare 2		Introducere si fixare cabluri in cutie	2										
		Pregatire FO pentru jonctionare conform diagramei	3										
ADSS 48 FO - Drop 2 FO		Jonctionare 2 FO	2										
		Aranjare FO in caseta si etichetare	2										
		Inchidere cuie de jonctionare	1										
Instalare ODB 1	11	Pregatire cablu FO	2										
in bloc		Fixare cablu FO in ODB	2										
		Pregatire ODB si fibre pentru jonctionare	3										
		Jonctionare 1 FO	2										
		Aranjare FO in caseta, etichetare si inchidere ODB	2										
Instalare ODB 2	11	Pregatire cablu FO	2										
la casa		Fixare cablu FO in ODB	2										
		Pregatire ODB si fibre pentru jonctionare	3										
		Jonctionare 1 FO	2										
		Aranjare FO in caseta, etichetare si inchidere ODB	2										
MODUL 2	**4**	Pregatirea materialelor necesare	2										
Activare retea FO		Conectarea patchcordurilor si MC-urilor conform subiectului dat	2										
Modul 3	**17**	**Test de Viteza si Calitate**											
Pregatirea 2 capete	5	Pregatire celor 2 capete alecablului cu 24 FO (microcablu)	4										
		Pregatire pigtail FO	1										
Jonctionare 10 - 20 FO	12	Jonctionare minim 10 FO cu aten <0,3 dB unidirectional	10										
		Jonctionare FO cu pigtail	2										
PUNCTAJ TOTAL	**100**												